MULTIVERSE ARCHITECTURE

ქ. თბილისში, ე. ნინოშვილისა და კ. აბაშიძის კვეთაზე არსებული შენობის რეკონსტრუქცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია **15.0 თვე** პირობითად სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2015წ-

კალენდარული გეგმა T=15.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”-ს დაყენება შიდა ეზოში	30																		
2	ორივე ქუჩის ტროტუარების შემოღობვა დროებითი გასასვლიანი და საფარიანი ღობით																			
3	არსებული ქსელების დაზუსტება																			
4	ორივე შენობის მაგისტრალური ქსელების გამორთვა																			
5	დროებითი ხარაჩოების დაყენება																			
6	სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა ენერგიით და წყლით ქალაქის არსებული ქსელებიდან																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	პირველი რიგი—სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული ლიფტის შახტის დემონტაჟი	60																		
2	არსებული კიბის დანგრევა																			
3	არსებული ღიობების და სივრცის გასუფთავება																			
4	არსებული სახურავის დემონტაჟი																			
	მეორე რიგი---სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ლიფტის მოწყობა	15																		
2	კიბის მოწყობა																			
3	ტიხრების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩასმა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	ტერასის მშენებლობა																			
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																			
9	დროებითი ხარაჩოების დაშლა და გატანა																			

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”-ს დაყენება შიდა ეზოში	30																		
2	ორივე ქუჩის ტროტუარების შემოღობვა დროებითი გასასვლიანი და საფარიანი ღობით																			
3	არსებული ქსელების დაზუსტება																			
4	ორივე შენობის მაგისტრალური ქსელების გამორთვა																			
5	დროებითი ხარაჩოების დაყენება																			
6	სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა ენერგიით და წყლით ქალაქის არსებული ქსელებიდან																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	პირველი რიგი—სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული ლიფტის შახტის დემონტაჟი	60																		
2	არსებული კიბის დანგრევა																			
3	არსებული ღიობების და სივრცის გასუფთავება																			
4	არსებული სახურავის დემონტაჟი																			

	მეორე რიგი---სამშენებლო სამუშაოები				
1	ლიფტის მოწყობა				
2	კიბის მოწყობა				
3	ტიხრების მოწყობა				
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩასმა				
5	სახურავის მოწყობა				
6	ტერასის მშენებლობა				
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება				
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა				
9	დროებითი ხარაჩოების დაშლა და გატანა	15			
	საერთო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”-ს დაყენება შიდა ეზოში	30																		
2	ორივე ქუჩის ტროტუარების შემოღობვა დროებითი გასასვლიანი და საფარიანი ღობით																			
3	არსებული ქსელების დაზუსტება																			
4	ორივე შენობის მაგისტრალური ქსელების გამორთვა																			
5	დროებითი ხარაჩოების დაყენება																			
6	სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა ენერგიით და წყლით ქალაქის არსებული ქსელებიდან																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	პირველი რიგი—სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული ლიფტის შახტის დემონტაჟი	60																		
2	არსებული კიბის დანგრევა																			
3	არსებული ღიობების და სივრცის გასუფთავება																			
4	არსებული სახურავის დემონტაჟი																			
	მეორე რიგი---სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ლიფტის მოწყობა	15																		
2	კიბის მოწყობა																			
3	ტიხრების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩასმა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	ტერასის მშენებლობა																			
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																			
9	დროებითი ხარაჩოების დაშლა და გატანა																			
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”-ს დაყენება შიდა ეზოში	30																		
2	ორივე ქუჩის ტროტუარების შემოღობვა დროებითი გასასვლიანი და საფარიანი ღობით																			
3	არსებული ქსელების დაზუსტება																			
4	ორივე შენობის მაგისტრალური ქსელების გამორთვა																			
5	დროებითი ხარაჩოების დაყენება																			
6	სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა ენერგიით და წყლით ქალაქის არსებული ქსელებიდან																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	პირველი რიგი—სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული ლიფტის შახტის დემონტაჟი	60																		
2	არსებული კიბის დანგრევა																			
3	არსებული ღიობების და სივრცის გასუფთავება																			
4	არსებული სახურავის დემონტაჟი																			
	მეორე რიგი---სამშენებლო სამუშაოები																			

1	ლიფტის მოწყობა				
2	კიბის მოწყობა				
3	ტიხრების მოწყობა				
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩასმა				
5	სახურავის მოწყობა				
6	ტერასის მშენებლობა				
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება				
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა				
9	დროებითი ხარაჩოების დაშლა და გატანა	15			
	საერთო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”-ს დაყენება შიდა ეზოში	30																		
2	ორივე ქუჩის ტროტუარების შემოღობვა დროებითი გასასვლიანი და საფარიანი ღობით																			
3	არსებული ქსელების დაზუსტება																			
4	ორივე შენობის მაგისტრალური ქსელების გამორთვა																			
5	დროებითი ხარაჩოების დაყენება																			
6	სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა ენერგიით და წყლით ქალაქის არსებული ქსელებიდან																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	პირველი რიგი—სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული ლიფტის შახტის დემონტაჟი	60																		
2	არსებული კიბის დანგრევა																			
3	არსებული ღიობების და სივრცის გასუფთავება																			
4	არსებული სახურავის დემონტაჟი																			
	მეორე რიგი---სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ლიფტის მოწყობა	15																		
2	კიბის მოწყობა																			
3	ტიხრების მოწყობა																			
4	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩასმა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	ტერასის მშენებლობა																			
7	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																			
9	დროებითი ხარაჩოების დაშლა და გატანა																			
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		