მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა
კორექტირებული პროექტის მიხედვით

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	0	შესრულებული																						
3	სამშენებლო სამუშაოები	3						შესრულებული																	
4	სახურავის მოწყობა	4											შესრულებული												
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3															შესრულებული								
6	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																		შესრულებული					
7	ნაგვის გატანა - დასუფთავება	1																							
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																							

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 4 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.