ქ. თბილისში, აგლაძის ქ. №1-ში, მრავალფუნქციური კომპლექსის " C" ბლოკის პროექტის

მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

დაწყება
დამთავრება

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა,	I წელი											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გატანით	25												
2	მონოლითური კარკასის მოწყობა	100												
3	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	75												
4	სახურავის მოწყობა	37												
5	კარფანჯრების მოწყობა	50												
6	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	50												
7	იატაკების მოწყობა	50												
8	სამღებრო სამუშაოები	30												
10	ფასადის გალესვა	25												
11	ფასადის შეღებვა	18												
12	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	37												
13	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	50												
14	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	12												
15	კეთილმოწყობის სამუშაოები	12												

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 12 თვე