მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1.	გადახურვის შილის მოწყობა +2.88 და+3.20 მ. ნიშნულზე	30												
2.	რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა +2.88 და +4.80 მ. ნიშნულზე	30												
3.	გადახურვის შილის მოწყობა +5.76 და+8.60 მ. ნიშნულზე	120												
4.	გადახურვის მოწყობა	30												
5.	გარე კედლების შევსება	135												
6.	შიგა კედლების და ტიხრების შევსება	135												
7.	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	30												
8.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90												
9.	ფასადის შეღებვა	40												
10.	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30												
11.	სხვა და სხვა სამუშაოები													

„ბ ა ნ ი ს ი“		დაკვეთა	სტადია	ფურცl№	რაოდ	ობვენტ.№
			პრ.	ა-		
საავარო ობიექტი კალოუბნის ქუჩა №34		დირექტორი				ვ. კვირიკაშვილი
		არქიტექტორი				ვ. კვირიკაშვილი
		შესასრულა				ვ. კვირიკაშვილი
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		დამკვეთი				შ.პ.ს. „იფქლი-ი“ დ. ვასაძე
ბლდანის II მ/რ-ი. კ№24.ბ№108 ტ. (8)77 47 44 04						