კალენდარული გეგმა T=30.0 თვე- /კორპუსი №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		
9	სახლის მოპირკეთება	90																		

10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		

9	სახლის მოპირკეთება	90																		
10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	40																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	40																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	40																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	150																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	80																		

9	სახლის მოპირკეთება	90																		
10	კომერციული ფართების მოწყობა და მოპირკეთება	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /