მრავალბინიანი
სახლი ყვალტუბოს ქუჩაზე

ექსპლიკაცია

მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი „ა“ პლიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მშენებლობაში გამოთხოვილების მოპოვებაზე საქმიანობა ლიცენზიის №2021 III - ის დებულებით საქმიანობა მოდელის განსაზღვრა, შემოღობვა და დასაწყისი	30																							
მიწის სამუშაოები		20																						
შენობა-ნაგებობების ფუნდამენტების მოწყობის სამუშაოები			35																					
ნედლეული ცოცხის დაბრუნება				50																				
შენობა-ნაგებობების რაც. კარკასის მონტაჟი **+5,00** სიმაღლეებზე					45																			
შენობა-ნაგებობების რაც. კარკასის გამართვა **+49,35** სიმაღლეებზე								455																
შიდა და გარე კედლების შეკრება შეთ. სალეწავი მასალით																			190					
გარე ეკრანის სამუშაოების (შელესვა-შეღებვა) დაბრუნება																					40			
ტარიფოს კეთილმოწყობა																							30	
ტერიტორიაზე არსებული სამრეწველო, ცხოვრების ტიპის ობიექტების შენობა ნაგებობების დემონტაჟი																						60		



ემსატორი 30 - 4312

ბაზის მოცულობა	**1 ÷ 0.45 მ3**
ბაზის სიგანე	**1.65 ÷ 0.65 მ**
თხრის მაქს. სიღრმეები	**6.7 ÷ 5.8 მ**
დატვირთის მაქს. სიმაღლე	**5.0 ÷ 6.18 მ**
მუშაობის მაქს. ეკიდული	
ვაგონის	**6.9 ÷ 10.35 მ**
დატვირთის	**6.9 ÷ 10.35 მ**

შესასრულებული სამუშაო დღეები (555 დღე)

შესასრულებელი სამუშაო დღეები (165 დღე)

დამკვეთი	
საპროექტო ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, ყვალტუბოს ქუჩა	

დირექტორი	ა. ნიკუბაძე	
პრ. ავტორი	ბ.ბურგუხიშ	
შეასრულა		

სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი	ფორმატი
პრ. შპ.		13.06.2015		A 3

შპს
ბონა დეა და კომპანია