კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (27.12.2016)

სამუშაოს დასახელება	კვირა	II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე				XIII თვე				XIV თვე				XV თვე				XVI თვე				XVII თვე				XVIII თვე			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	4																																																																											
საძირკვლის მოწყობა	12																																																																											
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	25																																																																											
სახურავის მოწყობა	12																																																																											
შიდა და გარე კედლების მოწყობა	12																																																																											
შიდა და გარე კედლების ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	16																																																																										
იატაკების მოწყობა	8																																																																											
კარ-ფანჯრების მონტაჟი	10																																																																										
სპეცსამუშაოები	24																																																																										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	12																																																																										

შეადგინა ნ. ვასილიევა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მრავალფუნქციური სასაწყობო 3-სართულიანი შენობის კორექტირებული პროექტი		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი
დირექტორი	ზ. მილაძე				მ.პ.	12	
მთ.არქიტექტორი	ნ. ვასილიევა		ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ.,39ა				
შეასრულა	ნ. ვასილიევა		არქიტექტურული ნაწილი		შპს "ჟამური"		
შეამოწმა	ზ. მილაძე		კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		თბილისი 2016		

კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (27.12.2016)

სამუშაოს დასახელება	კვირა	II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე				XIII თვე				XIV თვე				XV თვე				XVI თვე				XVII თვე				XVIII თვე			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	4																																																																											
საძირკვლის მოწყობა	12																																																																											
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	25																																																																											
სახურავის მოწყობა	12																																																																											
შიდა და გარე კედლების მოწყობა	12																																																																											
შიდა და გარე კედლების ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	16																																																																										
იატაკების მოწყობა	8																																																																											
კარ-ფანჯრების მონტაჟი	10																																																																										
სპეცსამუშაოები	24																																																																										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	12																																																																										

შეადგინა ნ. ვასილიევა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მრავალფუნქციური სასაწყობო 3-სართულიანი შენობის კორექტირებული პროექტი		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი
დირექტორი	ზ. მილაძე				მ.პ.	12	
მთ.არქიტექტორი	ნ. ვასილიევა		ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ.,39ა				
შეასრულა	ნ. ვასილიევა		არქიტექტურული ნაწილი		შპს "ჟამური"		
შეამოწმა	ზ. მილაძე		კორექტირებული მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		თბილისი 2016		