კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	სამარკვლის მოწყობა	30																		
3	სველოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მალალხარისხიანი შელესვა და შელებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ნაგარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		

7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																				
8	მალალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																				
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	სამარკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		

2	სადარეკლის მოწყობა	30	
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30	
4	მონოლითური კარკასის და გალახურვის მოწყობა	270	
5	სახურავის მოწყობა	30	
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60	
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30	
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60	
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60	
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60	
	საერთო სამუშაოები		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		

3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩაგარება	30	
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები		
1	გრუნტის დამუშავება	60	
2	საძირკვლის მოწყობა	30	
3	წულოვანი ციკლის დამთავრება	30	
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270	
5	სახურავის მოწყობა	30	
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60	
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30	
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60	
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60	
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60	
	საერთო სამუშაოები		
1	სამშენებლო ნაგვის გაგანა	-	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მთავლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		

8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																				
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გეოგორაის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მინოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		

4	მოხილითური კარკასის და გალახურების მოწყობა	270																				
5	სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																				
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																				
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მახალით	60																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		

	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის დამუშავება	60																				
2	სამარკვლის მოწყობა	30																				
3	წელოვანი ციკლის დამთავრება	30																				
4	მთხოლოთური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																				
5	სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების გამოქვანა	60																				
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																				
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გაგანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				
N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე							
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30		
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																				
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																				