გერგეთის შესახვევი №3. სასტუმროს მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

N	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			I თვე		
		2017																																				2018		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
1	არსებული შენობის დემონტაჟი																																							
2	საძირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება																																							
3	ფუძეების მოწყობა																																							
4	შენობების მზიდი კონსტრუქციების აგება																																							
5	შიდა და გარე კედლების შევსება																																							
6	სახურავების მოწყობა																																							
7	გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები																																							
8	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																							

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	- 82 დღე
ფუძეების მოწყობა	- 91 დღე
შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება	- 133 დღე
შიდა და გარე კედლების შევსება	- 173 დღე
სახურავის მოწყობა	- 61 დღე
გარე ფასადების დეკორატიული მოპირკეთებითი შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	- 295 დღე

სულ მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 13 თვეს.

შეასრულა- გ. ზატუაშვილი