ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, მე-4-ე მკრ-ში, პატარიძის ქ.-ის მიმდებარედ, ოც სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის პროექტი

საკადასტრო კოდი # 01.17.07.024.050

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

თბილისი - 2017

ოც სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ზა	რ-ბა	1 წელი												2 წელი											
				1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
				1 კვირა 2 კვირა 3 კვირა 4 კვირა																							
1	მოსამზადებელი სამუშაოები/ სამშენებლო ღობის მოწყობა	დღე	40																								
2	მიწის სამუშაოები, ძვაბულის ამოღება	დღე	28																								
3	საძირკვლების მოწყობა	დღე	56																								
4	წარმსის დრენების მოწყობა პირველ სართულამდე	დღე	42																								
5	რკ.ბ. კარკასის მოწყობა I - XVIII სართულის ჩათვლით	დღე	280																								
6	გარე კედლების მოწყობა	დღე	112																								
7	სახურავის მოწყობა	დღე	42																								
8	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	84																								
9	იატაკების ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	დღე	70																								
10	შიდა ტიხრების და კედლების ლესვა	დღე	252																								
11	წასადების მოპირკეთება	დღე	112																								
12	კარ-ფანჯრების მოწყობა	დღე	56																								
13	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	84																								
14	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	224																								
15	იატაკების მოწყობა	დღე	84																								
16	პირითადი საინჟინრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	42																								
17	შიდა ბინებში საინჟინრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	56																								
18	ლიფტების მონტაჟი	დღე	28																								
19	გარე საინჟინრო ქსელების მოწყობა და სახლის მიერთება	დღე	56																								
20	ღია ავტოსადგომის და მისასვლელი გზის მოწყობა	დღე	56																								
21	შენობის გარშემო კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	56																								
22	საამშენებლო ნაბვის ბატანა	დღე	28																								
23	ობიექტის ჩაბარება, ექსპლუატაცია	დღე	28																								

თანამდებობა	ზომარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, მე-4-ე მკრ-ში, პატარიბის ქ-ის მიმდებარედ, ოც სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურცი
					მ.პ.	მ.ო.პ-2	A 3
				მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი	გასწორება		