შ.პ.ს. “ კერა-2009 “

ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში არსებულ 003/016 და 003/017 ნაკვეთებზე სასაწყობო შენობების პროექტის კორექტირება.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია **5 თვე** / იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / გ. ჯაყელი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2012წ-

კალენდარული გეგმა -5 თვე-
კორექტირებული სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	**ადმინისტრაციული შენობა:** -საწრეტი მილების დამატება; -კარ-ფანჯრების კონფიგურაციის შეცვლა; -ფასადის ძირის მოპირკეთება რუხი ფერის ტექნიკური გრანიტით; -ფასადის ფერის შეცვლა; -სახურავზე სამერცხლულის დამატება.	45																		
2	**დაცვის ჯიხურა:** -კედლებზე სტიროპოლის გაკვრა და შელებვა თეთრ ფერად; -საწრეტი მილის მოწყობა	15																		
3	**საქვაბის და საზაფხულო ფარდულის შენობა:** -ღიობის კონფიგურაციის და მდებარეობის შეცვლა; -ბუნებრივი კრამიტით დაფარვა; -ფასადებზე სტიროპოლის გაკვრა და შელებვა თეთრ ფერად	30																		
4	**სასაწყობო ანგარი №1:** -კარების პოზიციის შეცვლა	15																		
5	**პერსპექტიული საწყობი:** -შენობის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებისაგან	60																		
6	**ტერიტორიის კეთუილმოწყობა:** -ღობის კორექტირება; -რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	**ადმინისტრაციული შენობა:** -საწრეტი მილების დამატება; -კარ-ფანჯრების კონფიგურაციის შეცვლა; -ფასადის ძირის მოპირკეთება რუხი ფერის ტექნიკური გრანიტით; -ფასადის ფერის შეცვლა; -სახურავზე სამერცხლულის დამატება.	45																		
2	**დაცვის ჯიხურა:** -კედლებზე სტიროპოლის გაკვრა და შეღებვა თეთრ ფერად; -საწრეტი მილის მოწყობა	15																		
3	**საქვაბის და საზაფხულო ფარდულის შენობა:** -ღიობის კონფიგურაციის და მდებარეობის შეცვლა; -ბუნებრივი კრამიტით დაფარვა; -ფასადებზე სტიროპოლის გაკვრა და შეღებვა თეთრ ფერად	30																		
4	**სასაწყობო ანგარი №1:** -კარების პოზიციის შეცვლა	15																		
5	**პერსპექტიული საწყობი:** -შენობის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებისაგან	60																		
6	**ტერიტორიის კეთუილმოწყობა:** -ღობის კორექტირება; -რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		