კალენდარული გრაფიკი

24 თვე

	სამუშაოს დასახელება	12 თვე												12 თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზად. სამუშ.																								
2	ქვაბულის ამოღება																								
3	დაკვალვა, ფუძის მოწყ.																								
4	საძირკ. მონოლითის მოწყობა																								
5	ნულოვანი ფუძის მოწყ.																								
6	I და II სართ. მონოლითის მოწყ.																								
7	III და IV სართ. მონოლითის მოწყ.																								
8	გადახურვის მოწყ.																								
9	კედლების ბლოკით შევს.																								
10	ფასადის სამუშაოები																								
11	კომუნიკაციების გაყვ.																								
12	ტერიტორიის კეთ. მოწყობა																								
13	დამ. ფასადის დეტალ. მოწყობა																								
14	ნაგვ. გატანა																								

ფორმატი A-3 | თებერვალი 2016 წ. | დაკვეთა № | ფლნ. შპირის სახელი

ექსპლიკაცია:

ნაკვეთის ფართი 1233 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი: ალექსანდრე მალალაშვილი

მისამართი: თბილისი, ქ. ბოქაულაშვილი

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ა. კაჭკაჭიშვილი		
არ. ავტორი	ა. კაჭკაჭიშვილი		
არ. მთ. კონს.			
შემამოწმა			

შპს "Mega Personal Architecture"

მისამართი:
ქ.თბილისი თელეთის ქუჩა №4

მასშტაბი		კალენდ. გრაფ
თარიღი	03.11.2016	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურული ნაწილი	ა - 15	