5. ქ. თბილისში, ლუბლიანას ქუჩისა და ტრავმატოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ (ნაკვეთი №9) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის განხორციელების ცალკეული ეტაპებზე

მშენებლობის ხანგძლივობა – 30 თვე – 2,5 წელი.

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა	კალენდარული წლები, თვეები და სამუშაო დღეები									
			პირველი წელი				მეორე წელი				მესამე წელი	
			1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30
			75	150	225	300	375	450	525	600	675	750
1.	დაკვალვა	2 დღე	2									
2	მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ქვეშ ფუძის მოწყობა	100 დღე	100									
3	საძირკვლების მოწყობა	125 დღე			125							
4	ექვს სართულიანი შენობის I–II სართულების მზიდი კონსტრქციბის ამოყვანა	60 დღე				60						
5	მისივე III–IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა	60 დღე					60					
6	მისივე V–VI სართულის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა	60 დღე						60				
7	სახურავის მოწყობა	45 დღე						45				
8	შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების ამოყვანა	225 დღე							225			
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩაყენება	150 დღე								150		
10	ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება	75 დღე									75	
11	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაყენებით მარშებზე და აივნებზე	75 დღე									75	
12	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელებვა	75 დღე										75
13	იატაკებზე თბო და ბგერა საიზოლაციო აგრეთვე მომჭიმავი ფენების მოწყობა	225 დღე									225	
14	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელების მოწყობა	150 დღე									150	
15	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	150 დღე										150
16	გაზსადენის შემოყვანა	75 დღე										75
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50 დღე										50

მითითება: სამუშაოები სრულდება „თეთრი კარკასის" დონეზე

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენებლობის ეკონომიკა დაპროექტება და ექსპერტიზა"		ქ. თბილისში, ლუბლიანის ქუჩისა და ტრავმატოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ (ნაკვეთი №9) მრავალ სართულიანი საცხოვრებელი სახლი	
დირექტორი	რ. მახვილაძე	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია მპ
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელი	მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე სამუშაოთა შესრულების გრაფიკი	ფურც. 12
	რ. მახვილაძე		ფურც-ები 29
			თბილისი 2012