მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №1

სადემონტაჟო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე																															2 თვე																												
				1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე	30 დღე	31 დღე	1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	5																																																											
2	დროებითი სამშენებლო დამცავი ღობის და ჭიშკრის მოწყობა უსაფრთხოების ფერდილით სავალ ნაწილზე	დღე	6																																																											
3	არსებული შენობაში კარ-ფანჯრების დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																											
4	სახურავის თუნუქის ბურულის დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																											
5	სახურავის და სასხვენო გადახურვის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი, მასალის დასაწყოებით ეზოში	დღე	2																																																											
6	მესამე სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	6																																																											
7	მეორე სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	8																																																											
8	სართულშუა ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	8																																																											
9	პირველი სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																											
10	პირველი სართულის იატაკის დემონტაჟი , დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	4																																																											
11	ცოკოლის და საძირკვლების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																											
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	20																																																											

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №12

სამუშაოების ვადების გრაფიკი

№№	სამუშაოების დასახელება	ზომა-ის ერთ.	ერთ. ზომა	1 თვე																											2 თვე																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მოსახლეობის ინფორმირება	ადგილი	6	2																																																
2	ფიტინგების და ამანათების მონტაჟი ნიმუშის აღების გზით	ადგილი	2																																																
3	ტრასის გაწმენდა, ბალასტის ფენის მოწყობა	ადგილი	2																																															
4	სატრანშეო ამოთხრილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ადგილი	2																																															
5	სატრანშეო ამოთხრილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, ხელით დამუშავებით	ადგილი	6																																															
6	ქვიშის ბალიშის მოწყობა, ქსელის ჩაწოლა, ტრანშეის ამოვსება ადგილობრივი გრუნტით	ადგილი	8																																															
7	სატრანშეო ამოთხრილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, ხელით დამუშავებით	ადგილი	8																																															
8	ტრასის გაწმენდა, ბალასტის ფენის მოწყობა, ფიტინგების და ამანათების მონტაჟი ნიმუშის აღების გზით	ადგილი	9																																															
9	ტრასის გაწმენდა, ბალასტის ფენის მოწყობა, ფიტინგების და ამანათების მონტაჟი ნიმუშის აღების გზით	ადგილი	4																																															
10	ტრასის გაწმენდა, ბალასტის ფენის მოწყობა, ფიტინგების და ამანათების მონტაჟი ნიმუშის აღების გზით	ადგილი	9																																															
11	სატრანშეო ამოთხრილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ადგილი	20																																															

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №2

სალიანდაგო სამეურნეო საქმიანობის ორგანიზების ცხრილი

| №№ | სამუშაოების დასახელება | განზ-ბა | რაოდენობა | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №4

ინფორმაცია საწვავის ხარჯვის ნორმების შესახებ

№ №	საწარმოო დანადგარების დასახელება	ზომის ერთეული	ნორმა	1 თვე																											2 თვე																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	ფრაზერის ფილტრის ხარშვის ტუმბო	ცალი	6																																																							
2	ზღვისპირა ფილტრის ხარშვის ტუმბო და მოქმედების ფორმირების ტუმბო	ცალი	2																																																						
3	ხარშვის ტუმბოს ელექტროძრავა	ცალი	2																																																					
4	ხარშვის ტუმბო	ცალი	2																																																					
5	ხარშვის ტუმბოს ელექტროძრავა და ფილტრის ტუმბოს ელექტროძრავა	ცალი	6																																																					
6	ფილტრის ტუმბო	ცალი	8																																																					
7	ფილტრის ტუმბოს ელექტროძრავა	ცალი	8																																																					
8	ფილტრის ტუმბოს ელექტროძრავა	ცალი	9																																																					
9	ფილტრის ტუმბო	ცალი	4																																																					
10	ტრანსპორტერის ელექტროძრავა	ცალი	9																																																						
11	ხარჭნის ტუმბო	ცალი	20																																																					

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №5

სადემონტაჟო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან- -ბა	რ- ბა	1 თვე																															2 თვე																												
				1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე	30 დღე	31 დღე	1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	6																																																								
2	დროებითი სამშენებლო დამცავი ღობის და ჭიშკრის მოწყობა უსაფრთხოების ფერდილით სავალ ნაწილზე	დღე	2																																																								
3	არსებული შენობაში კარ-ფანჯრების დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																								
4	სახურავის თუნუქის ბურულის დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																								
5	სახურავის და სასხვენო გადახურვის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი, მასალის დასაწყოებით ეზოში	დღე	8																																																								
6	სართულშუა ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	8																																																								
7	სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																								
8	სართულის იატაკის დემონტაჟი , დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	4																																																								
9	ცოკოლის და საძირკვლების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																								
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	20																																																								

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ლაგოდეხის ქ№6, შენობა №6

სადემონტაჟო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან--ბა	რ-ბა	1 თვე																															2 თვე																												
				1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე	30 დღე	31 დღე	1 დღე	2 დღე	3 დღე	4 დღე	5 დღე	6 დღე	7 დღე	8 დღე	9 დღე	10 დღე	11 დღე	12 დღე	13 დღე	14 დღე	15 დღე	16 დღე	17 დღე	18 დღე	19 დღე	20 დღე	21 დღე	22 დღე	23 დღე	24 დღე	25 დღე	26 დღე	27 დღე	28 დღე	29 დღე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	6																																																												
2	დროებითი სამშენებლო დამცავი ღობის და ჭიშკრის მოწყობა უსაფრთხოების ფერდილით სავალ ნაწილზე	დღე	2																																																												
3	არსებული შენობაში კარ-ფანჯრების დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																												
4	სახურავის თუნუქის ბურულის დემონტაჟი , გატანით	დღე	2																																																												
5	სახურავის და სასხვენო გადახურვის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი, მასალის დასაწყობებით ეზოში	დღე	6																																																												
6	მეორე სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	8																																																												
7	სართულშუა ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხელით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	8																																																												
8	პირველი სართულის კედლის კონსტრუქციების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																												
9	პირველი სართულის იატაკის დემონტაჟი , დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	4																																																												
10	ცოკოლის და საძირკვლების დემონტაჟი პნევმოჩაქუჩით, დათვირთვით ავტოთვითმცლელზე	დღე	9																																																												
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	20																																																												