9. სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი - თვე																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
მოსამზადებელი სამუშაოები	**10**																		
სკოლის მშენებლობა	**300**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	90																		
სახურავის მონტაჟი	30																		
კედლების ამოყვანა	60																		
ფასადის მოწყობა	90																		
მოსახვითი სამუშაოები	120																		
საინჟინრო ქსელი	120																		
სამაყშვო ბაღის მშენებლობა	**180**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	90																		
სახურავის მონტაჟი	20																		
კედლების ამოყვანა	30																		
ფასადის მოწყობა	30																		
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	90																		
საინჟინრო ქსელი	90																		
სპორტული დარბაზის მშენებლობა	**180**																		
მიწის სამუშაოები	10																		
ფუნდამენტების მოწყობა	20																		
კარკასის მშენებლობა	60																		
სახურავის მონტაჟი	30																		
კედლების ამოყვანა	30																		
ფასადის მოწყობა	30																		
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	60																		
საინჟინრო ქსელი	60																		
საძვაბის მშენებლობა	**30**																		
გარე საინჟინრო ქსელი	**60**																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**90**																		