აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი შენობის რეკონსტრუქცია (დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის ერთი წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	დროებითი სამშენებლო ღობის მოწყობა	1												
2	სადემონტაჟო სამუშაოები (შიდა ტიხრების, კიბის და სახურავის დემონტაჟი)	2												
3	არსებული შენობის გამაგრებითი სამუშაოები	2												
5	საპროექტო სართულის ლითონის კარკასის და სახურავის მოწყობა	1												
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	2												
7	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
8	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
9	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
10	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	1												
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	1												
12	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.