კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა
2017-2019

	მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვე																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	I ეტაპი (მოსამზადებელი პერიოდის)		I ᲬᲔᲚᲘ												II ᲬᲔᲚᲘ													
1	სამშენებლო ღობის მოწყობა ქვაბულის ამოღება, გრუნტის გატანა, დაკვლევა, ხიმინჯების მოწყობა	45																										
2	რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა -3.00 ნიშნულზე	60																										
3	-3.00 ნიშნულზე მშენებლობის ტვირთის დაწრუნება 0.00 ნიშნულზე რკ/ბ-ის ფილის მოწყობით	30																										
4	0.00 ნიშნულზე კარკასის ამოყვანა იატაკის ფილის მოწყობა 4.20 ნიშნულზე	30																										
	II ეტაპი ორ სართულიანი არსებული შენობა № 1/2-ის დემონტაჟი																											
1	სახურავის დემონაჟი	5																										
2	II სართულის მზიდი კედლების და ტიხრების დემონტაჟი	10																										
3	I სართულის მზიდი კედლების, ტიხრების და საძირკვლის დემონტაჟი	15																										
5	III ეტაპი																											
6	I-III სართულების რკინაბეტონის კარკასის მონტაჟი	90																										
7	შიდა და გარე ტიხრების ბლოკით მოწყობა	480																										
8	III-VI სართულების რკინაბეტონის კარკასის მონტაჟი	90																										
9	VI-IX სართულების რკინაბეტონის კარკასის მონტაჟი	90																										
10	IX-XII სართულების რკინაბეტონის კარკასის მონტაჟი	90																										
11	XII-XIV სართულების რკინაბეტონის კარკასის მონტაჟი	90																										
12	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებისა და ფილტრაჟების მოწყობა	420																										
13	შენობის გადახურვის მოწყობა	120																										
14	ფასადების ლესვა, თბოიზოლაციის მოწყობა, მოპირკეთება, მოაჯირების მოწყობა, ფასადის ღებვა.	270																										
15	ღერი, გაზი, წყალსადენი, კანალიზაციის მოწყობა	240																										
16	სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება	240																										
17																												

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 26 თვის პერიოდში

საარქიტექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს "კარე"

ს.კ 404952583

ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, გლდანი V მ/რ კორპუსი №11-ის მიმდებარედ.
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		რევაზ ნოდია
არქიტექტორი		გიორგი ყიფშიძე
დაინტერესებული პირი		შ.პ.ს. "ნოლა 16"
მასშტაბი	1:100	ფორმატი A-2
თარიღი	2017წ	