სამორინე და დახურული ავტოსადგომი ქეთევან წამებულის გამზირზე

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	რკინა ბეტონის კარკასის მოწყობა	6												
2	გადახურვის მოწყობა	2												
3	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5												
4	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6												
5	ლიფტის და სხვა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი	2												
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2												
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2												
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2												
9	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.