მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXIV თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობა-ნაგებობის დაკვალვა	1თვე																																														
ქვაბულის ამოღება და დამუშავება	2თვე																																														
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა 0,00 ნიშნულამდე	3თვე																																														
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა 0,00 ნიშნულიდან +20,70 ნიშნულამდე	6თვე																																														
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა +20,70 ნიშნულიდან +50,40 ნიშნულამდე	6თვე																																														
შენობის სახურავის მოწყობა	2თვე																																														
შიდა და გარე კედლების გლოკით შეფხეპა	8თვე																																														
საფასადე დიობებში კარ-ფანჯრების მონტაჟი	4თვე																																														
შენობის ფასადების დამუშავება, შელესვა, შელებვა	4თვე																																														
შიდა სარემონტო სამუშაოები	7თვე																																														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	2თვე																																														

სამუშაოები: დაწყებიდან 0,00 ნიშნულამდე ხანგრძლივობა **6** თვე.
სამუშაოები: 1 სართულიდან მე-6-ე სართულის ჩათვლით ხანგრძლივობა **12** თვე
სამუშაოები: შენობის სრული ჯარჯასის მშენებლობის ხანგრძლივობა **18** თვე

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა 24 თვე

ფორმატი PAPER SIZE	A - 3
პროექტის № PROJECT #	

ექსპლიკაცია

ექსპლიკაცია

შენიშვნა

დამკვეთი CLIENT	შ.პ.ს "ემ კუბი"	
პროექტი PROJECT	მრავალფუნქციური კომპლექსი "ა" ბლოკი	
მისამართი ADDRESS	ქ.ბათუმი ვაჩნაძის IV მ-რ, I კვარტალი, ეშმას ქუჩა	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
პრ. ავტორი	ა.მიქაძე	
დაამუშავა	ლ.მიქაძე	

ფიზიკური პირი ა.მიქაძე

ს/კ № 01019012603

არქიტექტურული ნაწილი

მაშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	01/10/2017
	ნახაზი	DRVG.
	მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი	
სტადია STAGE	ფურც. PAGES	სულ ALL
არქ. პროექტი		