შ.პ.ს “ნიკა”

ქ. თბილისში “რკინიგზის სადგურ “ლილოს” მიმდებარედ
/ნაკვ. №01.19.15.006.040/
საწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად, ანალოგი გვ470 პ23 T=8.00თვე. გვ 2 პ 11-ის თანახმად T=8.00+3.00=11.00თვე. გვ 4 პ 17-ის თანახმად T=11.00 x 1.10=12.00თვე. **ანუ 1 წელი.**

დაამუშავა /ბ. გოგოლაური /

კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება	30																		
2	გრუნტის დამუშავება	30																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	საყრდენი კედლის მოწყობა “ა” ღერძის გასწვრივ	30																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	60																		
6	ლითონის სვეტების მონტაჟი	60																		
7	ლითონის წამწეების და გადახურვის სისტემის მოწყობა	30																		
8	კარ-ფანჯრების მონტაჟი	20																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება	30																		
2	გრუნტის დამუშავება	30																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	საყრდენი კედლის მოწყობა “ა” ღერძის გასწვრივ	30																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	60																		
6	ლითონის სვეტების მონტაჟი	60																		
7	ლითონის წამწეების და გადახურვის სისტემის მოწყობა	30																		
8	კარ-ფანჯრების მონტაჟი	20																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება	30																		
2	გრუნტის დამუშავება	30																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	საყრდენი კედლის მოწყობა “ა” ღერძის გასწვრივ	30																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	60																		
6	ლითონის სვეტების მონტაჟი	60																		
7	ლითონის წამწეების და გადახურვის სისტემის მოწყობა	30																		
8	კარ-ფანჯრების მონტაჟი	20																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება	30																		
2	გრუნტის დამუშავება	30																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	საყრდენი კედლის მოწყობა “ა” ღერძის გასწვრივ	30																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	60																		
6	ლითონის სვეტების მონტაჟი	60																		
7	ლითონის წამწეების და გადახურვის სისტემის მოწყობა	30																		
8	კარ-ფანჯრების მონტაჟი	20																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		