ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირსა და გუდამაყრის ქუჩის კუთხეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული

გრაფიკი T=24 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	კედლებისა და კარ-ფანჯრებ. მოწყობა.	90																		
9	ფასადების მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კონსტრუქციების მოწყობა	90																		
2	1-2 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
3	3-4 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
4	5-6 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
5	7-8 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
6	9-10 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
7	11-12 სართულის კონსტრ. მოწყობა	60																		
8	ked lebisa da kar-fanj reb. მოწყობა.	90																		
9	fasadebis mopirkeTeba	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება, სამშ. ნაგვ. გატანა	90																		

ავტორი : თ. ესიავა