მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი T= 1 წელი (12 თვე) (360 დღე)

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	გარე ქედლების სამშენებლო სამუშაოები	60																																				
2	სახურავის მოწყობა	40																																				
3	შიდა ტიხრების მოწყობა	130																																				
4	შიდა და გარე გაყვანილობის მოწყობა	80																																				
5	საზაფხულო ფართების კეთილმოწყობა	100																																				
6	ქედლების შელესვა	130																																				
7	გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	140																																				
8	სამღებრო სამუშაოები	40																																				
9	სხვა სამუშაოები	50																																				
10	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	40																																				
11	ხარაჩოების მოხსნა	10																																				
12	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან	20																																				
13	სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება	10																																				



მენიშვნა:

დამკვეთი:
ამხანაგობა "ონიაშვილის 26"

მისამართი:
ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქუჩა №26

ობიექტი:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სათაური:
მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

ფურცლის დასახელება:
დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:	ფურცლის:
- - - - -	A3

თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	თ. ჯვანალიანი	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. ჯვანალიანი	
არქიტექტორი	ვ. მესხრაძე	
შესრულება	ვ. მესხრაძე	

თარიღი	ფურცლის №-	ფურც. რაოდ.
02/03/ 207		A-

architect
თბილისი აბაშიძის 3,21