ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #108-ში ქაღალდისა და პოლიმერების შესაფუთი მასალების დამამზადებელი საწარმო. კალენდარული გეგმა გრაფიკი 18.0 თვე

#		დღე	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	20																		
2	დაკვალვა გრუნტის ამოღება	40																		
3	საძირკვლის მოწყობა (ლითონის	60																		
4	საძირკვლის მოწყობა (ფახვერკები)	60																		
5	საძირკვლის მოწყობა (ადმინისტრაციული	60																		
6	ლითონის ანაკრები კონსტრუქციის მონტაჟი	100																		
7	კარკასის მოწყობა 0,00 ნიშნულამდე(ადმინ. ბლოკი)	50																		
8	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	100																		
9	ლითონის კონსტრუქციის სახურავის ფენილისა და სენდვიჩ პანელების მონტაჟი	90																		
10	გარე კედლების შემავსებელი ბლოკების და ტიხრების მონტაჟი სამშენებლო ბლოკით	30																		
11	ვიტრაჟის მოწყობა	45																		
12	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
13	სახურავის ჰიდროიზოლაცია და მოპირკეთება (ადმინისტრაციული ბლოკი)	60																		
14	საწარმოო ფართის იატაკის მოწყობა	90																		
15	ტერიტორიის გარე საინჟინრო სამუშაოები	85																		
16	ეზოს მოწყობა მოპირკეთება	60																		
17	სხვა სამუშაოები	_																		

ამუშავა: ბ. გოგოლაუ(