დანართი----- კალენდარული გეგმა T=15 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	10																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	10																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
4	სახურავის მოწტობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																		
6	ალუმინის ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	მოპირკეთება: -მარმარილოს ქვით;	30																		

	-ბაზალტით																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ავტოსადგომის მოწყობა	30																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	10																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	10																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		

4	სახურავის მოწტობა	30																			
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																			
6	ალუმინის ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																			
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	60																			
8	მოპირკეთება: -მარმარილოს ქვით; -ბაზალტით	30																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ავტოსადგომის მოწყობა	30																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	**სამუშაოს დასახელება**	**დღე**	**7 თვე**						**8 თვე**						**9 თვე**					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	10																		

2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	10																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
4	სახურავის მოწტობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																		
6	ალუმინის ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	მოპირკეთება: -მარმარილოს ქვით; -ბაზალტით	30																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ავტოსადგომის მოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	10																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	10																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
4	სახურავის მოწტობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																		
6	ალუმინის ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	60																		

8	მოპირკეთება: -მარმარილოს ქვით; -ბაზალტით	30																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ავტოსადგომის მოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	10																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	10																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		

3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																			
4	სახურავის მოწტობა	30																			
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																			
6	ალუმინის ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																			
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	60																			
8	მოპირკეთება: -მარმარილოს ქვით; -ბაზალტით	30																			
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ავტოსადგომის მოწყობა	30																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.

2. საპროექტო ობიექტი – ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანზე "ემბაყუდ ჯორჯია"-ს სავაჭრო ობიექტი. შენობა წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კარკასს. საძირკველი ------ რკინაბეტონის ფილა ხელოვნურ გრუნტზე. კედლების შევსება არის მცირე ზომის ბლოკით. ფასადი მოპირკეთდება მარმარილოს ქვით, ბაზალტით. ფანჯრები და ვიტრაჟები იქნება ალუმინის პროფილისაგან.

3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად, ანალოგი გვ. 462 პ. 1-ის T=12.0თვე, სადაც 1 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 2, პ 11-ის მიხედვით T=12.0+1.0=13.0თვე. გვ 4, პ 17-ის მიხედვით **T=13.0x1.15=15.0თვე ანუ 1 წელი და 3 თვე.**