# ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა №5/10 ს/კ: 01.19.33.001.111

## მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | 1 თვე | | | 2 თვე | | | 3 თვე | | | 4 თვე | | | 5 თვე | | | 6 თვე | | | 7 თვე | | | 8 თვე | | | 9 თვე | | | 10 თვე | | | 11 თვე | | | 12 თვე | | | 13 თვე | | | 14 თვე | | | 15 თვე | | | 16 თვე | | | 17 თვე | | | 18 თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 |
| ღერძების ხელახალი დაკვალვა | 30 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის მომზადება | | | | 30 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| მზიდი ელემენტების აგება | | | | | | | 184 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახურავის კონსტრუქციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე კედლების შეფუთვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| იატაკის მოჯიმვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 დღე | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა ელ-გაყვანილობის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 დღე | | | | | | | | | | | | |
| სამშენებლო ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## მესაკუთრე: სს "ორბელი" ს/კ: 208213878

შეადგინა: ა. ლომსაძე