N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	ნაცრისფერი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	90																		
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		