კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით (შენობის წინა ნაწილში)	30																		
2	საძირკვლის ფილის და ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა (შენობის წინა ნაწილში)	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება (შენობის წინა ნაწილში)	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		