ქ. თბილისში, ბელიაშვილის ქ. № 115 ში, პავილიონის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
საძირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება																																				
ფუძეების მოწყობა																																				
შენობების მზიდი კონსტრუქციების აგება																																				
შიდა და გარე კედლების შევსება																																				
სახურავების მოწყობა																																				
გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები																																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				

შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება - 122 დღე

შიდა და გარე კედლების შევსება - 112 დღე

სახურავების მოწყობა - 61 დღე

გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები - 62 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 112 დღე

შპს „თამარინა“-ს დირექტორი
მ.თავართქილაძე