ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ. № 157-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-საგამოფენო პავილიონის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 9.0 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფართის გასუფთავება და მომზადება	5																		
2	დროებითი ნაგებობების მოწყობა შიდა სივრცეში	20																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სვეტების მოჩარჩოება და დგარების დაყენება	20																		
2	კიბეების მოწყობა	30																		
3	რიგელების დაყენება	45																		
4	სართულშუა ფილის მოწყობა																			
5	კიბის მოწყობა																			
6	მოსაპირკეთებელი მასალების მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფართის გასუფთავება და მომზადება																			
2	დროებითი ნაგებობების მოწყობა შიდა სივრცეში																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სვეტების მოჩარჩოება და დგარების დაყენება																			
2	კიბეების მოწყობა																			
3	რიგელების დაყენება	45																		
4	სართულშუა ფილის მოწყობა	60																		
5	კიბის მოწყობა																			
6	მოსაპირკეთებელი მასალების მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფართის გასუფთავება და მომზადება																			
2	დროებითი ნაგებობების მოწყობა შიდა სივრცეში																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სვეტების მოჩარჩოება და დგარების დაყენება																			
2	სკიბეების მოწყობა																			
3	რიგელების დაყენება																			
4	სართულშუა ფილის მოწყობა																			
5	კიბის მოწყობა	30																		
6	მოსაპირკეთებელი მასალების მოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შემსრულებელი: ფ/პ “კობა სურმავა” _____ _____/კ. სურმავა/