კალენდარული გეგმა T=6 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																																					
1 2 3 4 5																																						
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																					
1	დამატებითი ღიობის მოწყობა არსებულ შენობაში	20																																				
2	არსებული შენობის "ზ-ე" ღერძებს შორის 0.00 ნიშნულზე პანდუსის მოწყობა	75																																				
3	ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა	75																																				
4	საკედლე პანელების დამაგრება ლითონის კონსტრუქციებზე	70																																				
5	სახურავის გადახურვისთვის ხის ნივნივების მოწყობა	50																																				
6	სახურავის მოწყობა	50																																				
7	მსუბუქი დეკორატიული ტენტური გადახურვის მოწყობა	40																																				
8	მინის ვიტრაჟების მოწყობა	40																																				
9	ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა	40																																				
10	შელესვა შეღებვა	50																																				
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	50																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	180																																				

დაამუშავა ზ.ციხისელი