მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, დელისის ქ.№3

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის 18 თვე											
			1-2 თვე	3-4 თვე	5-6 თვე	7-8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14-15 თვე	16-17 თვე	18 თვე
1	არსებული შენობა 14/1, 13/1-ის დემონტაჟი. 1 ბლოკის მონოლითური სამუშაოს დასრულება. 2 ბლოკის ნულოვანი ციკლის დამთავრება.	2	———											
2	2 ბლოკის სართულშუა გადახურვების მოწყობა. 1 ბლოკის სამშენებლო ნარჩენების გატანა დასუფთავება.	11		———	———	———	———	———	———	———	———			
3	2 ბლოკის კედლების ბლოკით შეგსება	9				———	———	———	———	———	———	———		
4	2 ბლოკის გადახურვა	2										———		
5	2 ბლოკის კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა	4								———	———	———		
6	2 ბლოკის შიდა და გარე საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა	4								———	———	———		
7	2 ბლოკის გარე და შიდა მოპირკეთება, სადარბაზოს მოწყობა, ლიფტის მოწყობა.	7							———	———	———	———	———	
8	არსებული შენობა 4/2, 5/1, 6/1, 7/2, 8/2, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1-ის დემონტაჟი. 2 ბლოკის სამშენებლო ნარჩენების გატანა დასუფთავება.	4										———	———	
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3											———	———
10														