A3	თბილისი 2018 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2018 წელი											
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X	XI	XII	
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები	■	■	■									
	სახურავის მოწყობა			■	■								
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი				■	■							
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება						■	■					
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა							■	■				

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 8 თვე (240 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №064

მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „ფულ ჰაუსი"–ს კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

მოამზადა ჯახა დეკანოიძე		დამკვეთი: შპს „ფულ ჰაუსი„ ს/ნ 402025606	
		თარიღი: 2018	სტადია: მ პ

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №064
შპს „ფულ ჰაუსი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი
სახლის მოწყობის პროექტი ს/კ 81.02.38.064

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

მაშტაბი: