მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე				
		დღე	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	5	5																			
	საწყობის შენობა																					
2	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	10		10																		
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	10			10																	
4	I სართულის ლითონის მზიდი კარკასის მოწყობა	25						25														
5	შენობის გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	25								25												
6	ტიხრების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	25										25										
7	გადახურვის მოწყობა	25											25									
	ადმინისტრაციული შენობა																					
8	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	10		10																		
9	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	10			10																	
10	I-III სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კარკასის მოწყობა	50						50														
11	სახურავის მოწყობა	10																10				
12	კედლების და ტიხრების მოწყობა	25											25									
13	კარ-ფანჯრების მოწყობა	15													15							
14	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	30												30								
15	მოპირკეთების სამუშაოები	30													30							
16	ფასადის სამუშაოები	15																15				
17	სამუშაოების დასრულება	25																25				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

STUDIO D	დირექტორი		ა. მაჩაიძე	ვაჟის ხორცსარდაქტების ქარხანა ქ.თბილისში გგირი ურანტების ქუჩის II შესახვევში №7-ში	დაკვეთა № 1/2018
	ხმა		ა. მაჩაიძე		სტადია მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი მო-1
დამკვეთი: შპს „ხორცსარდაქტების ქარხანა ვაჟა"	შეასრულა		თ. ზარქუა	მშენებლობის ათვლენდარული გრაფიკი	ფურცლები 1
					მასშტაბი -