მშენებლობის ხანგრძლივობის გრაფიკი

№ ეტაპზე	სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლივობა (დღე)	მშენებლობის ხანგრძლივობა - 12.5 თვე																
			მათ შორის თვეების მიხედვით																
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
	პ ი რ ვ ე ლ ი რ ი გ ი																		
I	ტერიტორიის დაკვალვა, შემოღობვა, დროებითი შენობა-ნაგებობების შემოტანა- ჩადგმა და სხვა	28																	
	მ ე ო რ ე რ ი გ ი																		
I	დაკვალვა, ქვაბულის ამოღება, მიწისქვეშა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა +0.00 ნიშნულამდე	42																	
II	მიწის ზედა კონსტრუქციების მოწყობა კედლებისა და ტიხრების ამოშენებით, კარ-ფანჯრების ჩასმა და სახურავის მოწყობა	154																	
III	მოსაპირკეთებელი და სპეც.სამონტაჟო სამუშაოები.	70																	
IV	ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და ობიექტის ექსპლოატაციაში ჩაბარების მოსამზადებელ სამუშაოები	56																	

350 დღე

1. კალენდარულ თვეებში მიღებულია 25-28 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით
2. სამუშაოთა წარმოების პროექტში დამუშავებული უნდა იქნეს კალენდარული გრაფიკი სახეების და მოცულობის მიხედვით. დამუშავებული უნდა იქნეს აგრეთვე მუშათა მოძრაობის გრაფიკი.
3. მშენებლობის სანებართვო მოწმობაში გაიწერება მშენებლობის ის ეტაპები, რომელთა დასრულება საჭიროებს სამშენებლო საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის მიერ შემოწმებას და დადასტურებას სათანადო ოქმის გაფორმებით.