მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30
1	საძირკვლები	30																													
2	კარკასი	90																													
3	კედლები	50																													
4	სახურავი	30																													
5	კარ/ფანჯრები	30																													
6	კიბეები	30																													
7	იატაკები	50																													
8	მოპირკეთება	75																													
9	ფასადი	25																													
10	წყალმომარაგება	25																													
11	კანალიზაცია	25																													
12	ელექტროობა	25																													
13	გარე წყალმომარაგება	15																													
14	გარე კანალიზაცია	15																													
15	სხვადას. სამუშ.	30																													

ბ. შავლენიშვილი