მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა მინდელი, №11 ნაკვ.05/058
ს/კ 01.14.05.005.112

თბილისი - 2018

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																											
		მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)												მშენებლობის 30 თვე (2.5 წელი)					
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	სამშენებლო ღობის მოწყობა																														
3	მოსამზადებელი სამუშაოები; (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)																														
4	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება																														
5	-2.80 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია ± 0.00 ნიშნულზე																														
6	± 0.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +3.00 ნიშნულზე																														
7	+3.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +6.00 ნიშნულზე																														
8	+6.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +9.00 ნიშნულზე																														
9	+9.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +12.00 ნიშნულზე																														
10	+12.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +15.00 ნიშნულზე																														
11	+15.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +18.00 ნიშნულზე																														
12	+18.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +21.00 ნიშნულზე																														
13	+21.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +24.00 ნიშნულზე																														
14	+24.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +27.00 ნიშნულზე																														
15	+27.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +30.00 ნიშნულზე																														
16	+30.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +33.00 ნიშნულზე																														
17	+33.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +36.00 ნიშნულზე																														
18	+36.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +39.00 ნიშნულზე																														
19	+39.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +42.00 ნიშნულზე																														
20	+42.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +45.00 ნიშნულზე																														
21	+45.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +48.00 ნიშნულზე																														
22	+48.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვია +51.00 ნიშნულზე																														
23	გადახურვა +51.00 ნიშნულზე																														
24	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																														
26	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																														
27	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება																														
28	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
29	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																														
30	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																														
31	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																														
32	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																														