მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25																							
	საწყობის შენობა																									
2	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25		1 25																						
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50			2 50																					
4	I სართულის ლითონის მზიდი კარკასის მოწყობა	100					4 100																			
5	შენობის გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	75							3 75																	
6	ტიხრების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	75								3 75																
7	გადახურვის მოწყობა	75									3 75															
	ადმინისტრაციული შენობა																									
8	ქვაბულის დამუშავება, ფუძის მოწყობა	25												1 25												
9	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25													1 25											
10	I-III სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კარკასის მოწყობა	75														3 75										
11	სახურავის მოწყობა	25																	1 25							
12	კედლების და ტიხრების მოწყობა	50																	2 50							
13	კარ-ფანჯრების მოწყობა	25																			1 25					
14	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	225			2 50								4 100								3 75					
15	მოპირკეთების სამუშაოები	175												4 100								3 75				
16	ფასადის სამუშაოები	150															4 100							2 50		
17	სამუშაოების დასრულება	75																							3 75	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

STUDIO D	დირექტორი	ა. მაჩაიძე	ვაჯის ხორცსარდაქტებების ქარხანა ქ.თბილისში გმირი ჯარისკაცების ქუჩის II შესახვევში №7-ში	დაკვეთა №	1/2018
	პმა	ა. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: შპს „ხორცსარდაქტების ქარხანა ვაჯი"	შესრულა	თ. ზარქუა	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
				მასშტაბი	-