კალენდარული გეგმა T=6 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	+33.60 ნიშნულზე დარჩენილი მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სახურავის მოწყობა	150																		
3	კედლების მოწყობა																			
4	ახალი და დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება																			
5	შელესვა და შეღებვა																			
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	+33.60 ნიშნულზე დარჩენილი მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	სახურავის მოწყობა	150																		
3	კედლების მოწყობა																			
4	ახალი და დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება																			
5	შელესვა და შეღებვა																			
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	**სამშენებლო ნაგვის გატანა**	-																		
2	**სხვადასხვა სამუშაოები**	-																		

დაამუშავა: / ჯ. საჯაია /