მშენებლობის დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი 9 თვეზე

2018 წელი — 2019 წელი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30
შიდა ქედლების შევსება		61																									
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები	122																										
საკომუნიკაციო სამუშაოები							92																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													121														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							61				

შიდა ქედლების შევსება ---------- 61 დღე
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები ---------- 122 დღე
საკომუნიკაციო სამუშაოები ---------- 92 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 121 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 61 დღე