მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ.თბილისი 8 მარტის ქუჩა ს.კ. (01.15.05.004.092)

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი																										
1	არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	50																									
2	მოსამზადებელი სამუშაოები ნითელ ხაზებზე არსებული საყრდენი კედლების გამაგრება.	50																									
3	ფუძის მოწყობა	100																									
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	50																									
5	რკინაბეტონის სამუშაოების დასრულება	200																									
6	კედლების მოწყობა	200																									
7	ფასადის მოწყობა მოპირკეთება	150																									
8	ენერგეტიკული დანიშნულების ობიექტები	50																									
9	შიდა და გარე ქსელები	50																									
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																									

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მრავალბინიანი საც. სახლი — 8 მარტის ქუჩა
ს.კ. (01.15.05.004.092)

ნახაზი: კალენდარული გრაფიკი

სტადია: პროექტი

მასშტაბი: 1:50

პრაექტორები	ლ. ჯამაგიძე
	ქ. კახიშვილი
პრ.მთ.კონსტრ.	ლ. ჯაიანი
პრ.თანაავტორები	მ. მიქუნაძე
	მ. სუპატაშვილი

ფურცელი: ფ-38 — ფურცლები: სულ 39

09.08.2018