მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა, ქ. თბილისში, **სუხიშვილის ქუჩა №7-ში**

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა წ = 3.0 დამკვეთი: შპს "ბრაუნი" ს/კ 406131662

სამუშაოთა ჩამონათვალი	VIთვე						Vთვე					VIთვე					Vთვე					Vთვე					Vთვე					Vთვე				
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI
სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება																																				
საძირკვლების დამუშავება																																				
რკინაბეტონის საძირკვილის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
-3.00 ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
0.00, 3.50,6.70, ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
9.90,13.10,16.30, ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
19.50,22.70, ნიშნულზე ფილისა და პარაპეტის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
გადახურვის მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
კედლების შევსება ბლოკის წყობით (ბლოკი ა)																																				
რკინაბეტონის საძირკვილის მოწყობა, -3.00 ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ).																																				
აივნებისა და ვიტრაჟების მოწყობა (ბლოკი ა)																																				
0.00, 3.50,6.70, ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ)																																				
9.90,13.10,16.30, ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ)																																				
19.50,22.70, ნიშნულზე ფილისა და პარაპეტის მოწყობა (ბლოკი ბ)																																				
აივნის მოაჯირების მოწყობა, შიდა ტიხრების მონტაჟი, ვიტრაჟების მოწყობა (ბლოკი ბ)																																				
ფასადის შელესვა და ფასადის სამღებრო სამუშაოები																																				
მისასვლელი კიბეებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
ეზოს გამწვანება, ტერიტორიის მოსუფთავება																																				

#VALUE!