მრავალპროფილური საავადმყოფო
(ი. ჭავჭავაძის გამზირი №5)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	ძვძხ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																			
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IXთვე	XXთვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მობილიზაცია; მოსამზადებელი სამუშაოები	1																																				
2	გეოდეზიურ-დაკვალვითი სამუშაოები.	1																																				
3	ტერიტორიაზე არსებული დამხმარე შენობის დემონტაჟი და ტერიტორიის მოსუფთავება	6																																				
	ა ბლოკი																																					
1	არსებული შენობის რეაბილიტაცია-რესტავრაცია ადაპტაცია	14																																				
2	ა ბლოკის მიწისქვეშა შენობის მშენებლობა (მიწის სამუშაოები+კარკასი)	6																																				
3	ა ბლოკის მიწისზედა შენობის მშენებლობა	10																																				
4	ა ბლოკის სახურავისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთებები	8																																				
5	ა ბლოკის ფასადების მოწყობა-მოპირკეთებები	10																																				
6	ა ბლოკის შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	14																																				
7	ა ბლოკის შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მოწყობა-მონტაჟი	15																																				
	ბ ბლოკი																																					
1	ბ ბლოკის მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან, ქვაბულების მოწყობა-გამაგრებები	4																																				
2	ბ ბლოკის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა (ქვეშ მოსამზადებელი ფენილებით	4																																				
3	ბ ბლოკის მონოლითური რკინაბეტონის მიწისქვეშა სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა 0.00 ნიშნულამდე	4																																				
4	ბ ბლოკის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა (სვეტები, რიგელები; გად. ფილები. კედლები, კიბეები და ა. შ)	9																																				
5	სახურავებისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთებები	8																																				
6	ბ ბლოკის გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	6																																				
7	ბ ბლოკის ფასადების მოწყობა მოპირკეთებები, შემინვები, მოაჯირები და ა. შ	10																																				
8	ბ ბლოკის შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	14																																				
9	ბ ბლოკის შიდა საინჟინრო ქსელებისა და ტექნოლოგიების მოწყობა-მონტაჟი	15																																				
10	ბ ბლოკი გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და დაერთებები	3																																				
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მისასვლელი გზებისა და ბილიკების მოწყობა, გამწვანების მოწყობა (სარწყავ სისტემასთან ერთად)	11																																				
12	მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																																				

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.