სასტუმრო

შპს.ურბანა - კალენდარული გეგმა გრაფიკი 2018 წ.

#	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე			
				1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.	1კვ.
1	გარე შეკიდული ჭერის კარკასის მოწყობა მილკვადრატით (დარჩენილი ნაწილი)	ტ.	4.5																				
2	წყალსაწრეტი დგარების მონტაჟი	ც.	11																				
3	აკვაპანელის ფილების აკვრა გარე შეკიდული ჭერის კონსტრუქციაზე	კვმ.	205.5																				
4	გადახურვის ფილის დათბუნება (XPS)	კვმ.	505																				
5	გადახურვის ფილაზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვმ.	505																				
6	გადახურვის ფილაზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	კვმ.	505																				
7	პარაპეტზე თუნუქის "ჩაჩის" მოწყობა	გრძ/მ.	102																				
8	ელ. დაკაბელება																						
9	სუსტი დენების დაკაბელება																						
10	წყალგაყვანილობის მოწყობა																						
11	ვენტ. ჰაერსატარების მონტაჟი																						
12	სამხეფი სისტემის მონტაჟი																						
13	ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით	კვმ.	54.7																				
14	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	კვმ.	312.6																				
15	თაბაშირმუყაოს ჭერის ღებვა	კვმ.	312.6																				
16	თაბაშირმუყაოს კედლების ღებვა	კვმ.	114.5																				
17	თაბაშირმუყაოს კედლებზე კერამოგრანიტის ფილების მონტაჟი	კვმ.	258.8																				
18	იატაკზე თვითსწორებადი ხსნარის დასხმა	კვმ.	289.5																				
19	იატაკის მოპირკეთება ვინილით	კვმ.	289.5																				
20	იატაკის მოპირკეთება კერამოგრანიტით	კვმ.	30.2																				
21	ელ. დანადგარების მონტაჟი																						
22	სანტექ დანადგარების მონტაჟი																						
23	ხის პლინტუსების მონტაჟი	გრძ/მ.	55.5																				
24	კარებების მონტაჟი ინტერიერში	ც.	11																				
25	გარე შეკიდული ჭერის დამუშავება დეკორატიული ლესვით	კვმ.	205.5																				
26	გარე შეკიდული ჭერის ღებვა	კვმ.	205.5																				
27	გარე კედლების დამუშავება ფაქტურული ლესვით	კვმ.	158.8																				
28	გარე კედლების ღებვა	კვმ.	158.8																				
29	გარე ტერასის დათბუნება (XPS)	კვმ.	130																				
30	გარე ტერასაზე იატაკის გათბობის მოწყობა	კვმ.	130																				
31	გარე ტერასაზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვმ.	130																				
32	გარე ტერასაზე კერამოგრანიტის ფილების მონტაჟი	კვმ.	130																				
33	კოლონების შეფუთვა ალუმინის კომპოზიტური მასალით (ალუკობონდი)	კვმ.	2.2																				
34	ობიექტის დასუფთავება																						
35	ავეჯის გაწყობა																						
36	დროებითი შენობა/ნაგებობების დემონტაჟი																						
37	ობიექტის გადაცემა																						