მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-თვე			II-თვე			III-თვე			IV-თვე			V-თვე			VI-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა კედლების გალესვა და შელესვა			40															
შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი					30													
შეკიდული ჭერის მონტაჟი								35										
შიდა კარ-ფანჯრების მონტაჟი											20							
შიდა ელ სამუშაოები														25				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																	25	

მშენებლობის ხანგრძლივობა 6 თვე

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების 3.01.01.-85 -ის თანახმად და საძ. სსრ სახმშენის 1986 წლის 11 დეკემბრის დადგენილების შესაბამისად შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი ინდივიდუალური საკადასტრო ბეგმით 31/1 შენოს რეკონსტრუქცია მოშენება
3. საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებისა და წესების 1.04.03-85 ბვ.479 პ-3-ის თანახმად.T =5 თვე სადაც 0,5 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T =5X1,15=6 თვე.
4. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა წყლით და ენერგიით არსებულ ქსელებიდან.
5. ბრუნტის დამუშავების დროს დამუშავებული მოცულობა უნდა იძნას გატანილი მთლიანად და შემოტანილი უკუ ჩაყრისათვის.
6. სამშენებლო სამუშაოებისათვის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია საწვაველა და ბეტონის ტუმბო.
7. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ ჰიგიენური მოხსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

დირექტორი		რ. ცოტაძე	შ.პს დირ-51	დამკვეთი	გიორგი მალვენიშვილი
				საპროექტო ობიექტი	საკადასტრო ბეგმით №31/1 შენობის რეკონსტრუქცია მოშენებით ავტოტექ-მოსახურების შენიცით
ავტორი		ცოტაძე		ობიექტის მისამართი	ქალაქი თბილისი, მ. ლაღიძის ქუჩა №7
				ნაწილი: არქიტექტურული	თარიღი- 16.07.2018
				მშენებლობის დღიური გრაფიკი	ლიტ. / ფურც. / რაოდ. / მასშტ.
					ტ.მ / / / 1:100