ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. №19-ში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე დაშენების პროექტი

დამკვეთი : შალვა პეტრიაშვილი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
		მშენებლობის I წელი											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა												
3	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა												
4	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი												
6	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეადგინა : ა. მურვანიძე