მრავალფუნქციური კომპლექსი/ შენობა

ქ თბილის, გამზირი აკაკი წერეთლის#35#37#39

მშენებლობის კალენდარული გრაფილი
30 თვე

შემსრულებელი
გიორგი ქევანიშვილი

2018

კალენდარული გეგმა---სრული **T=30.0 თვე**

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვის განახლება დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	დარჩენილი სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10			—	—														
2	საძირკვლის მოწყობა	90	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—						
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90													—	—	—	—	—	—
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			