სახანძრო კიბის მოწყობა
(ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქ. №8)

სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა წარმოება კვირეების მიხედვით	თვეებისა და კვირეების რაოდენობა სამუშაოების წარმოების პერიოდების მიხედვით							
			I თვე				II თვე			
			Iკვირა	IIკვირა	IIIკვირა	IVკვირა	Iკვირა	IIკვირა	IIIკვირა	IVკვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები – მობილიზაცია, დროებითი ქსელების მონტაჟი; დამცავი ფარდების (გამაფრთხილებელი ნიშნებით) ჩამოფარება და ა. შ.	1								
2	კარების გაჭრა, ღიობებისა და ახალი კარების მოწყობა	1								
3	ლითონის კიბის კონსტრუქციების მონტაჟი სვეტებთან და მოაჯირებთან ერთად	4								
4	ლითონის მთლიანი კონსტრუქციებისა და მოაჯირების დამუშავება და შეღებვა ნაცრი	1								
5	სამშენებლო ტერიტორიის მოსუფთავება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1. სამუშაოების წარმოების ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში.
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. სამუშაოები უნდა დაიწყოს ნებართვის აღების შემდეგ.

მოპ-2