მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე						7 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
1	შენობის ფასადზე დამატებითი პანდუსის მოწყობა	5																																									
2	შენობის ინტერიერში იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა							70																																			
3	შენობის ინტერიერში იატაკების მოპირკეთება																90																											
4	ინტერიერების კედლებისა და ჭერების დამუშავება და სამღებრო სამუშაოები															180																											
5	კიბის უჯრედებში მოაჯირების მონტაჟი																													45													
6	ინტერიერების განათების სამუშაოები																													85													
7	სამშ. ნაგვის მოგროვება და გატანა																																										

სამშენებლო სამუშაოების მსვლელობის მთელ პერიოდში

ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, თორნიკე ერისთავის ქ. 1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ასაშენებელი მრავალფუნქციური შენობის კორექტირების პროექტი		შპს „სივრცე“ ს/კ: 405017547		2018 წ.
		ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	დაკვ. №
დირექტორი	თ. გოცირიძე	მოპ-7			A/06-2015
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე	მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი			
დაამუშავა	ა.კვარაცხელია				