შ.პ.ს. “დი ეს დი თეგეტა”

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია T=12.00 თვე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

ბ/ კალენდარული გეგმა T=12.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	150																		
2	სახურავის კონსტრუქციების და სენდვიჩ-პანელების მოწყობა	60																		
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
4	შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	150																		
2	სახურავის კონსტრუქციების და სენდვიჩ-პანელების მოწყობა	60																		
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
4	შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	150																		
2	სახურავის კონსტრუქციების და სენდვიჩ-პანელების მოწყობა	60																		
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
4	შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	150																		
2	სახურავის კონსტრუქციების და სენდვიჩ-პანელების მოწყობა	60																		
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
4	შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	90																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		