GSPublisherVersion 0.50.100.100

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე სამუშაოთა

ჩამონათვალი

რკინა-ბეტონის კარკასის
მოწყობა

შიდა და გარე
კედლების ბლოკით შევსება

სახურავის ჰიდრო და
თბო იზოლაცია

ფასადზე კარ-ფანჯრებისა
და ვიტრაჟების მოწყობა

ფასადზე დეკორატიული
პანელების მოწყობა

ფასადის ლესვა-ღებვა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

გარე ქსელების მოწყობა
და შენობის დაერთება

152

30

183

183

61

397

61

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

დაამუშავა დ.მესტიაშვილი

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

92

92

რკინა-ბეტონის კარკასის
მოწყობა

152 დღე

შიდა და გარე
კედლების ბლოკით შევსება

92 დღე

სახურავის ჰიდრო და
თბო იზოლაცია

30 დღე

ფასადზე კარ-ფანჯრებისა
და ვიტრაჟების მოწყობა

183 დღე

ფასადის ლესვა-ღებვა 61 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

397 დღე

გარე ქსელების მოწყობა
და შენობის დაერთება

61 დღე

ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

92 დღე